



CANTINA DI SOAVE

CASA VITIVINICOLA DAL 1898

Stazione appaltante

CUP: D21B11000350009

CIG: 6928832D09

LAVORI DI: **Lavori di riqualificazione della viabilità esistente per il collegamento funzionale della circonvallazione di Soave tra la S.P. 37a "dei Cillegi" e la S.R. 11 "Padana Superiore".**

IMPRESA: **BRUSSI COSTRUZIONI s.r.l.**

Via Foscarini n. 2/A – 31040 Nervesa della Battaglia (TV) – P.IVA 001905600268

CONTRATTO: **Contratto Rep. n. 12772 del 22 giugno 2017**

Registrato a Soave il 26 giugno 2017 al n. 1967

IMPORTO PROGETTO: **Euro 4.300.000,00** (euro quattromilioni trecentomila/00)

di cui:

Importo lavori: Euro 4.042.146,95 (euro quattromilioni quarantadue mila cento quarantasei/95)

Oneri per la sicurezza: Euro 257.853,05 (euro duecentocinquanta settemila ottocentocinquantaquattro/05)

IMPORTO CONTRATTO: **Euro 2.574.321,44** (euro due milioni cinquecento settantaquattro mila trecento ventuno/44)

di cui:

Importo lavori: Euro 2.316.468,39 (euro due milioni trecento sessantadue mila quattrocento sessantaotto/39)

Oneri per la sicurezza: Euro 257.853,05 (euro duecentocinquanta settemila ottocentocinquantaquattro/05)

RIBASSO: **42,6921 %** (quarantadue/6921 per cento)

PERIZIA: **Modifica al Contratto di Appalto del 22.06.2017 - Rep. n. 14038 del 25 luglio 2019**

Registrato a Verona il 06 agosto 2019 al n. 5710

IMPORTO DI PERIZIA: **Euro 3.233.721,69** (euro tremilioni duecentotrenta tremila settecento ventuno/69)

di cui:

Importo lavori: Euro 2.950.846,87 (euro due milioni novecentocinquanta mila ottocento quarantasei/87)

Oneri per la sicurezza: Euro 282.874,82 (euro duecentoottanta due mila ottocento settantaquattro/82)

1

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 199 del Regolamento sui ll. pp. di cui al D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207)
(art. 12 del D. Min. Infr. Trasp. 07 marzo 2018 n. 49)

L'anno **2019** il giorno **23** del mese di **dicembre** il sottoscritto Ing. Silvano Rossato Direttore dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, ha provveduto in contraddittorio con il rappresentante dell'appaltatore Ing. Maurizio Trentin, ad effettuare i relativi accertamenti.

Considerato :

- che con contratto rep. n. 12772 del 22/06/2017, registrato a Soave il 26/06/2017 al n. 1967, sono stati affidati all'impresa BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. i lavori di cui all'oggetto, per un importo netto di Euro 2.574.321,44 (di cui euro 2.316.468,39 per lavori ed euro 257.853,05 per oneri sicurezza);
- che il verbale di consegna dei lavori redatto in data 15.01.2018, prevedeva per l'ultimazione dei lavori il 17.08.2019;
- che in data 25.07.2019 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 registrata al rep. n. 14038 che prevedeva un termine suppletivo per l'esecuzione dei lavori di 75 giorni;
- che in data 30.10.2019 è stata concessa, da parte del R.U.P., una proroga di ulteriori 45 giorni, per cui il nuovo termine contrattuale per dare i lavori ultimati, è fissato il 15.12.2019;
- che in data 12.12.2019 è stata ordinata la sospensione dei lavori a causa delle condizioni meteo non favorevoli all'esecuzione dei lavori di asfaltatura;
- che in data 17.12.2019 è stata disposta la ripresa dei lavori in parola e che pertanto il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è stabilito per il giorno 20.12.2019;
- che l'Appaltatore con comunicazione trasmessa per posta certificata il 20.12.2019 comunicava di aver terminato i lavori a meno di opere marginali che riguardavano recinzioni, parapetti segnaletica stradale opere di finitura ed un tratto di pavimentazione bituminosa (tappeto di usura)

CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono considerarsi **ultimati alla data del 20.12.2019** e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Il sottoscritto Direttore dei lavori, nel rispetto di quanto indicato al comma 2 dell'art. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto, prevede inoltre l'assegnazione di giorni 60 naturali e consecutivi (sessanta) dalla data di ultimazione, per il completamento delle lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, che riguardano in particolare :

- il completamento del tappeto di usura tra la sez. 3 e la sez. 53 dell'asse principale TN;
- il completamento della pavimentazione bituminosa della pista ciclabile tra le sez. 8 e sez. 50 dell'asse TN ;
- l'integrazione della segnaletica orizzontale e verticale;
- l'allestimento dell'impianto semaforico per la segnalazione di eventuale allagamento;
- l'allacciamento del Quadro elettrico di comando delle pompe alla cabina dove è prevista la consegna da parte di Enel;
- la sistemazione delle scarpate tra la sez. e la sez. il completamento delle condotte di raccolta delle acque di ruscellamento e scarico nella vasca di laminazione realizzata in prossimità della rotatoria nord;



- il completamento delle recinzioni e la posa del parapetto a protezione della pista ciclabile;
- la posa dei profili redirettivi e di un tratto di 5 metri di staccionata in legno a protezione del traliccio posto in corrispondenza della rotonda sulla SR 11;
- il ripristino della barriera fonoassorbente esistente in A4 per il tratto in corrispondenza del nuovo sottopasso dello sviluppo di circa 15 metri;

Oltre a tali lavorazioni l'appaltatore dovrà provvedere alla rimozione del cantiere, alla pulizia generale delle aree occupate e ai necessari ripristini delle zone ammalorate.

Si constata inoltre che :

- in data 19.12.2019 si è provveduto alla restituzione delle aree temporaneamente oggetto di occupazione alla ditta proprietaria Autotrasporti Bommartini srl, che ha sottoscritto l'apposito verbale nel quale l'appaltatore si impegna ad eseguire a propria cura la sistemazione del piazzale mediante stesa di materiale stabilizzato riciclato e/o naturale;
- sono in fase di ultimazione anche i lavori necessari per la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione, oggetto di altro appalto, e affidati alla ditta Elettrocostruzioni Rovigo srl di .

Infine, si da atto che il mancato rispetto del termine di 60 giorni, comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni e l'applicazione delle penali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto in caso di ritardo.

Il presente verbale in triplice copia viene letto confermato e sottoscritto come appresso.

IL DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Silvano Rossato



L'IMPRESA



Visto

IL RUP

Ing. Marco Cassin

